

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2015 - 2018  
DIRECCIÓN DE PLANEACION



CRECER  
EN  
GRANDE  
CAMPECHE  
2015 - 2021



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la  
Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Campeche	5	1	12



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones			
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CAM1515 04005902 75	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica	APR.FAIPO 06	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,059,810	\$3,059,810	\$3,056,998	\$3,056,998	\$3,056,998	\$3,056,998	\$3,056,998	99.91	\$0	Lote	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515 04005903 56	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle 44	APR.FAIPO 06	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,059,810	\$3,059,197	\$2,141,438	\$2,141,438	\$2,141,438	\$2,141,438	\$2,141,438	70.00	\$0	Lote	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515 04005904 80	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle 53	APR.FAIPO 06	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,760,762	\$2,760,762	\$2,758,593	\$2,758,593	\$2,758,593	\$2,758,593	\$2,758,593	99.92	\$0	Lote	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515 04005904 91	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle 45	APR.FAIPO 06	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,059,810	\$3,059,810	\$3,059,358	\$3,059,358	\$3,059,358	\$3,059,358	\$3,059,358	99.99	\$0	Lote	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1515 04005905 22	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Col. Esperanza	APR.FAIPO 06	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCARCEGA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,059,810	\$3,059,810	\$3,056,998	\$3,056,998	\$3,056,998	\$3,056,998	\$3,056,998	99.91	\$0	Lote	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

LIC. MIGUEL MOSQUEDA AGUAYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. RAMÓN LLAN GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE AMÉRICO BUZZA TORRES  
CONTRALOR INTERNO

ING. CRISTAL UGALDE PÉREZ  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

LIC. FAUSTINO IVÁN PÉREZ URIOSTEGUI  
DIRECTOR DE ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL

LIC. ANTONIO MANUEL POROS RICHAUD  
DIRECTOR DE PLANEACION