



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública**

Primer Trimestre 2018

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Campeche	15	1	12



H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2015-2018
DIRECCION DE PLANEACION
EJERCICIO FISCAL 2017
RAMO 33



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


Primer Trimestre 2018

Total: 15

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cantidad	Unidad	Localidad	Beneficiarios	Tipo de Proyecto	Programa	Objetivo	Actividad	Modalidad	Financiamiento	Presupuesto	Completado	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado	Completado	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado	Completado	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado	Completado	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado	Completado	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado	Completado	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado	Completado	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado	Completado	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado	Completado	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado	Completado	Porcentaje	Presupuesto Ejecutado	Completado	Porcentaje
CAM1717020	Reconstrucción De Calles Ejido Don Samuel - 8850	68850	Campeche	Escárcega	Don Samuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,162,775	\$1,162,775	\$1,162,775	\$1,162,775	\$1,162,775	\$1,162,775	\$1,162,775	\$1,162,775	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro: OBRA TERMINADA																
CAM1717030	Rehabilitación De Calles Col Zaragoza Escárcega Cm - 105177	105177	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$102,225	\$102,225	\$102,225	\$102,225	\$98,779	\$98,779	\$98,779	\$6.63	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro: OBRA TERMINADA																	
CAM1717030	Equippamiento De Pozo Profundo De Agua Potable El Calabozo División Del Norte - 133587	133587	Campeche	Escárcega	División del Norte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$19,713	\$15,713	\$15,713	\$8.21	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro: OBRA TERMINADA																	
CAM1818010	Rehabilitación De Calles Con Carpetas Asfálticas Col Uel Dos - 4492	4492	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,008,575	\$1,008,575	\$1,008,575	\$1,008,575	\$821,843	\$821,843	\$821,843	\$1.96	\$0	Metros Cuadrados	243	100.00	30.00	Financiera / Fisco / Registro: EN EJECUCION																	
CAM1818010	Construcción De Calles Col Salaspuéas Uno Escárcega Cm - 4498	4498	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,321,885	\$1,321,885	\$1,321,885	\$1,321,885	\$1,248,288	\$1,248,288	\$1,248,288	\$4.29	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	60.00	Financiera / Fisco / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.																	
CAM1818010	Construcción De Calles Col Zaragoza Escárcega Cm - 3728	3728	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,856,334	\$1,856,334	\$1,856,334	\$1,856,334	\$444,588	\$444,588	\$444,588	\$3.85	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	30.00	Financiera / Fisco / Registro: EN EJECUCION																	
CAM1818010	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica Con Alumbrado - 3455	3455	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,791,875	\$1,791,875	\$1,791,875	\$1,791,875	\$537,503	\$537,503	\$537,503	\$0.00	\$0	Otros	116	100.00	30.00	Financiera / Fisco / Registro: EN EJECUCION																	
CAM1818010	Construcción De Colector De Aguas Pluviales El Ejido Betan - 3344	3344	Campeche	Escárcega	Betan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,510,835	\$2,510,835	\$2,510,835	\$2,510,835	\$753,251	\$753,251	\$753,251	\$0.00	\$0	Otros	30	100.00	30.00	Financiera / Fisco / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.																	
CAM1818010	Construcción De Colector De Captación De Aguas Pluviales El Ejido Francisco I. Madero - 3325	3325	Campeche	Escárcega	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,278,185	\$2,278,185	\$2,278,185	\$2,278,185	\$683,459	\$683,459	\$683,459	\$0.00	\$0	Otros	123	100.00	30.00	Financiera / Fisco / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.																	
CAM1818010	Construcción De Colector Para Captación De Aguas Pluviales El Ejido La Victoria - 4891	4891	Campeche	Escárcega	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$888,138	\$888,138	\$888,138	\$888,138	\$280,441	\$280,441	\$280,441	\$0.00	\$0	Otros	118	100.00	30.00	Financiera / Fisco / Registro: EN EJECUCION																	
CAM1818010	Construcción De Colector De Captación De Aguas Pluviales El Ejido Nuevo Campeche - 3311	3311	Campeche	Escárcega	Nuevo Campeche (Tres Aguadas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,510,248	\$2,510,248	\$2,510,248	\$2,510,248	\$753,074	\$753,074	\$753,074	\$0.00	\$0	Otros	80	100.00	30.00	Financiera / Fisco / Registro: EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.																	
CAM1818010	Construcción De Colector De Captación De Aguas Pluviales El Ejido El Jobal - 3320	3320	Campeche	Escárcega	El Jobal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,510,835	\$2,510,835	\$2,510,835	\$2,510,835	\$753,191	\$753,191	\$753,191	\$0.00	\$0	Otros	50	100.00	30.00	Financiera / Fisco / Registro: EN EJECUCION																	
CAM1818010	Construcción De Colector De Captación De Aguas Pluviales El Ejido San José - 3337	3337	Campeche	Escárcega	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,508,738	\$2,508,738	\$2,508,738	\$2,508,738	\$752,021	\$752,021	\$752,021	\$0.00	\$0	Otros	80	100.00	30.00	Financiera / Fisco / Registro: EN EJECUCION																	
CAM1818010	Construcción De Comedor Comunitario El Ejido Km1 Tronco Y Sala - 4957	4957	Campeche	Escárcega	Kilómetro Tronco Y Sala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$886,125	\$886,125	\$886,125	\$886,125	\$268,838	\$268,838	\$268,838	\$0.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	30.00	Financiera / Fisco / Registro: EN EJECUCION																	

[Handwritten signatures and initials]

EJERCICIO FISCAL 2017
 RAMO 33



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2016

Total: 15

Código del Proyecto	Subproyecto	Línea	Entidad	Municipio	Localidad	Carácter	Tipología	Programa	Subprograma	Actividad	Objetivo	Año	Presupuesto	Cometido	Disponible	Cometido	Cancelado	Pagos	% Ejecución	Indicador	Unidad	Cometido	Cancelado	Observaciones		
CAM171702	Reconstrucción De Calles Ejido Don Samuel - 88650	88650	Campeche	Escárcega	Don Samuel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$1,162,775	\$1,162,775	\$1,162,775	\$1,162,775	\$1,162,775	100.00	Metros Cuadrados	154	100.00	100.00	Financiera / Fisco / Registro: OBRA TERMINADA		
CAM1618010 1056878	Construcción De Colector Para Captación De Agua Planaal Ejido Km Siete Y Cuatro - 4467	4467	Campeche	Escárcega	Kilometro Siete y Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,965,137	\$1,965,137	\$1,965,137	\$1,965,137	\$589,541	\$589,541	\$589,541	30.00	Obras	141	100.00	30.00	Financiera / Fisco / Registro: EN EJECUCION
TOTAL:													\$23,403,319	\$23,403,319	\$23,403,319	\$23,403,319	\$9,271,082	\$9,271,082	\$9,271,082							

ING. CARLOS COLLI CUEVAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EDWIN EMANUEL MARTINEZ VARGAS, EM
 GOBIERNO MUNICIPAL

LIC. JUAN IGNACIO FABIAN GOMEZ
 COMANDANTE EN JEFE

LIC. MANUEL COSGALLA LOZA
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ING. TERESAURIA ESTRELLA
 DIRECTORA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SOCIAL

ADA
 JUNTO SOCIAL

LIC. ARMANDO ROSAL FLORES RIQUELME
 DIRECTOR DE PLANEACION

COORDINADOR
 REGION