

H. AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA 2015 - 2018  
DIRECCIÓN DE PLANEACION



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas  
y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Campeche	44	1	12
Campeche	321	1	12

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 44

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Registro	Unidad de Medida	Fobación		Avance Anual
CAMI6160 20064373 5	Construcción De Barda Perimetral En El 2o José María Morelos Y Pavón Ejido La Libertad - 51704	51704	Campeche	Escárcega	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA	Educación	En Ejecución	2016		\$34,375	\$34,375	\$24,483	\$24,483	\$24,483	\$24,483	70.00	0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20064374 3	Rehabilitación De Espacio Alimentario y Equipamiento Cdu Rural La Esperanza - 35844	35844	Campeche	Escárcega	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$191,636	\$191,636	\$74,480	\$74,480	\$74,480	\$74,480	38.82	0	Metros Cuadras	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAMI6160 20064374 6	Construcción De Barda Perimetral En El 2o Guillermo González Galera Ejido Silvino - 51842	51842	Campeche	Escárcega	Silvino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA	Educación	En Ejecución	2016		\$29,991	\$29,991	\$20,994	\$20,994	\$20,994	\$20,994	70.00	0	Metros lineales	111	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20064374 4	Construcción De Barda Perimetral En El Cam No 12 Escárcega Colonia Uet No 2 - 52383	52383	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA	Educación	En Ejecución	2016		\$34,949	\$34,949	\$24,464	\$24,464	\$24,464	\$24,464	70.00	0	Metros lineales	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20064613 3	Construcción De Techumbre En El J De N Francisco González Bucarega Escárcega Colonia Concordia - 51776	51776	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA	Educación	En Ejecución	2016		\$29,961	\$29,961	\$20,973	\$20,973	\$20,973	\$20,973	70.00	0	Metros Cuadras	83	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20064613 1	Mantenimiento En El J De N Llenos De Teresa Siso La Victoria - 58300	58300	Campeche	Escárcega	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA	Educación	En Ejecución	2016		\$32,889	\$32,889	\$23,022	\$23,022	\$23,022	\$23,022	70.00	0	Metros Cuadras	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20064614 6	Construcción De Barda Perimetral En El 2o Piqueña Alpacas Ejido Benito Juárez No 3 - 53610	53610	Campeche	Escárcega	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA	Educación	En Ejecución	2016		\$29,995	\$29,995	\$20,997	\$20,997	\$20,997	\$20,997	70.00	0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20064614 1	Mantenimiento De Aulas En El 2o Julia Ceballos Rodríguez Ejido José López Portillo - 52333	52333	Campeche	Escárcega	José López Fortillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA	Educación	En Ejecución	2016		\$29,994	\$29,994	\$18,196	\$18,196	\$18,196	\$18,196	70.00	0	Metros Cuadras	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAMI6160 20064617 0	Mantenimiento De Baños En El J De N Alfonso García Robles Ejido Chan Laguna - 51249	51249	Campeche	Escárcega	Chan Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA	Educación	En Ejecución	2016		\$29,945	\$29,945	\$20,962	\$20,962	\$20,962	\$20,962	70.00	0	Piezas	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Reporte Mensual

Primer Trimestre 2017

Total: 44

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Metros Cuadrados	Población	Avance Anual		% Avance Anual	
CAMI6160 20044857 1	Construcción de 2da Etapa De Biblioteca Escolar En El Ju Enrique Novelo Ortega - 51947	51947	Campeche	Escárcega	Laguna Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016	\$49,946	\$49,946	\$34,962	\$34,962	\$34,962	\$34,962	70.00	20	Otros	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAMI6160 20045097 2	Rehabilitación De Espacio Alimentario y Equipamiento Ejido La Libertad - 55290	55290	Campeche	Escárcega	LA Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$271,573	\$271,573	\$72,835	\$72,835	\$72,835	\$72,835	26.82	20	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAMI6160 20045098 2	Construcción De Aula En La Esc. Telesecundaria N.º 41 Ejido Juan De La Barrera - 53211	53211	Campeche	Escárcega	Juan de la Barrera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016	\$29,946	\$29,946	\$20,962	\$20,962	\$20,962	\$20,962	70.00	20	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAMI6160 20045098 3	Mantenimiento De Baños En El Ju Candida Romero Ejido Adolfo López Mateos - 53688	53688	Campeche	Escárcega	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016	\$29,977	\$29,977	\$20,984	\$20,984	\$20,984	\$20,984	70.00	20	Piezas	82	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAMI6160 20045330 5	Construcción De Barda Perimetral En El Ju Gabriela Mistral Ejido Justicia Social - 51830	51830	Campeche	Escárcega	Justicia Social	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016	\$29,974	\$29,974	\$20,980	\$20,980	\$20,980	\$20,980	69.99	20	Metros lineales	37	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAMI6160 20045331 6	Construcción De Colector Para Captación De Agua Fluvial Ejido Laguna Grande - 49818	49818	Campeche	Escárcega	Laguna Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,743,289	\$1,743,289	\$1,920,302	\$1,920,302	\$1,920,302	\$1,920,302	70.00	20	Otros	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAMI6160 20045332 8	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Telesecundaria N.º 146 Ejido Km. 74 - 51157	51157	Campeche	Escárcega	Kilómetro Setenta y Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016	\$39,955	\$39,955	\$27,969	\$27,969	\$27,969	\$27,969	70.00	20	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAMI6160 20045508 9	Mantenimiento De Aulas En La Esc. Sec. Tec. No. 32 H. Justo Muñoz Cantelar - 53239	53239	Campeche	Escárcega	Cantelar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016	\$39,994	\$39,994	\$27,996	\$27,996	\$27,996	\$27,996	70.00	20	Metros Cuadrados	117	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAMI6160 20045509 7	Construcción De Barda Perimetral En El Ju Policarpo Vasto Ejido Juan Escutia - 52486	52486	Campeche	Escárcega	Juan Escutia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016	\$29,952	\$29,952	\$20,966	\$20,966	\$20,966	\$20,966	70.00	20	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAMI6160 20045571 9	Construcción De Barda Perimetral En El Ju José Ángel Cu Lara Ejido Km. 47 - 50345	50345	Campeche	Escárcega	Kilómetro Setenta y Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016							0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en suspensión.
CAMI6160 20045513 8	Construcción De Barda Perimetral En El Ju La Triguera Escárcega Colonia Rural La Chiquita - 52395	52395	Campeche	Escárcega	LA Chiquita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016	\$31,973	\$31,973	\$22,981	\$22,981	\$22,981	\$22,981	70.00	20	Metros lineales	56	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 44

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones		
																	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Mantenimiento	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CAMI610 20045811 3	Construcción de Comedor Escolar 2da Etapa En La Telesecundaria No 39 Ejido Matamoros - 53131	53131	Campeche	Escárcega	Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016		\$29,993	\$29,993	\$20,995	\$20,995	\$20,995	\$20,995	70.00	20	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA
CAMI610 20045811 4	Construcción de Techumbre En El J De N Loreales Wlath González - 51263	51263	Campeche	Escárcega	Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016		\$19,969	\$19,969	\$13,978	\$13,978	\$13,978	\$13,978	70.00	20	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMI610 20045814 5	Mantenimiento Del Jn Venustiano Carranza De La H Junta Npal De Centenario - 53703	53703	Campeche	Escárcega	Cotenzaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016		\$29,828	\$29,828	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	70.00	20	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMI610 20046057 9	Construcción de Comedor Jm Etapa En El Jn Maria Del Carmen Ramirez Gutierrez Escárcega Colonia Vertimez - 51907	51907	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016		\$24,958	\$24,958	\$17,468	\$17,468	\$17,468	\$17,468	69.99	20	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMI610 20046057 8	Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Col Rural La Chiquita - 55901	55901	Campeche	Escárcega	La Chiquita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$151,978	\$151,978	\$54,957	\$54,957	\$54,957	\$54,957	36.16	20	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMI610 20046059 9	Rehabilitación De Espacio Alimentario Y Equipamiento Justicia Social - 55719	55719	Campeche	Escárcega	Justicia Social	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$215,757	\$215,757	\$60,638	\$60,638	\$60,638	\$60,638	19.20	20	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMI610 20046098 2	Construcción De Banda Perimetral En El Jn Amalia Turo Y Vialdo Ejido Nuevo Campeche - 50975	50975	Campeche	Escárcega	Nuevo Campeche (Tres Aguadas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016		\$27,966	\$27,966	\$19,575	\$19,575	\$19,575	\$19,575	70.00	20	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMI610 20046533 2	Infraestructura Pecuaria Equipamiento De Equipo De Bombeo Tipo Submersible Para Cinco Lps Y Ciento Cuarenta Mts - 55752	55752	Campeche	Escárcega	Justicia Social	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Otros	En Ejecución	2016	\$650,713	\$487,885	\$487,885	\$487,780	\$487,780	\$487,780	\$487,780	99.98	20	Otros	30	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMI610 20049078 8	Construcción De Zanca Baños En La Col Vertimez Escárcega Cm - 148759	148759	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$545,058	\$545,058	\$41,118	\$41,118	\$41,118	\$41,118	7.54	20	Piezas	52	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: obra terminada Fisica y financiera
CAMI610 20049078 4	Infraestructura Pecuaria Espacio Equino Comunitario Municipio De Transito El Estero De Treinta Kvs Clase Treinta Y Tres Kv - 148746	148746	Campeche	Escárcega	Miguel Hidalgo (Catacans)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Otros Proyecto	En Ejecución	2016		\$111,800	\$111,800	\$111,800	\$111,800	\$111,800	\$111,800	100.00	20	Otros	36	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 44

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
																Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Relativo	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CAMI6160 20069622 4	Mantenimiento En El Jardín Soledad Muñoz Escárcega Colonia Revolución - 52266	52266	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Educación	En Ejecución	2016		339,951	339,951	227,966	227,966	227,966	227,966	100.00	30	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA
CAMI6160 20069622 5	Construcción De Siete Baños Col. Del Uso Escárcega Cm. - 148735	148735	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Vivienda	En Ejecución	2016		2251,565	2251,565	518,977	518,977	518,977	518,977	7.54	30	Piezas	24	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20069622 8	Construcción De Quince Baños Col. Emiliano Zapata - 155456	155456	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Vivienda	En Ejecución	2016		2628,913	2628,913	247,444	247,444	247,444	247,444	7.54	30	Piezas	70	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20070173 9	Construcción De Catorce Baños En La Col. Emiliano Zapata - 150261	150261	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Vivienda	En Ejecución	2016		2586,985	2586,985	244,281	244,281	244,281	244,281	7.54	30	Piezas	45	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20070726 7	Construcción De Quince Baños Col. Salipuedes Von I. Dos Escárcega Cm. - 155491	155491	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Vivienda	En Ejecución	2016		2628,913	2628,913	247,744	247,744	247,744	247,744	7.55	30	Piezas	60	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20071263 6	Construcción De 10 Baños En La Localidad La Libertad - 119426	119426	Campeche	Escárcega	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Vivienda	En Ejecución	2016		2419,275	2419,275	231,629	231,629	231,629	231,629	7.54	30	Piezas	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20071265 4	Rehabilitación De Espacio Alimentario Ejido La Amolición - 179514	179514	Campeche	Escárcega	La Amolición	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		2103,691	2103,691	246,497	246,497	246,497	246,497	44.84	30	Otros	31	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20071792 8	Construcción De Trece Baños En La Col. R Flores Región Escárcega Cm. - 151928	151928	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Vivienda	En Ejecución	2016		2544,803	2544,803	2293,288	2293,288	2293,288	2293,288	50.83	30	Piezas	40	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20071799 5	Rehabilitación De Espacio Alimentario Ejido Las Mesavillas - 179024	179024	Campeche	Escárcega	Las Mesavillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		2319,895	2319,895	246,392	246,392	246,392	246,392	14.50	30	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20071793 8	Construcción De 10 Baños En El Ejido Silvino - 133358	133358	Campeche	Escárcega	Silvino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Vivienda	En Ejecución	2016		2419,275	2419,275	231,629	231,629	231,629	231,629	7.54	30	Piezas	20	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI6160 20072351 5	Rehabilitación De Calle En La Col. Unidad Educativa I Tránsito Municipal - 179184	179184	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2016		2824,975	2824,975	261,289	261,289	261,289	261,289	7.43	30	Otros	100	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 44

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millars)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acumulado
CAM14160 20072352 0	Construcción De Siete Baños En La Cui Horoles Escárcega Cm - 150718	150738	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$293,493	\$293,493	\$22,141	\$22,141	\$22,141	\$22,141	\$22,141	7.54	00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM18160 20072352 5	Construcción De Diez Baños Col Det Uno Escárcega Cm - 155477	155477	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$419,275	\$419,275	\$31,629	\$31,629	\$31,629	\$31,629	\$31,629	7.54	00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM18160 20072354 2	Construcción De Calles Del Ejido Guadalupe - 179952	179952	Campeche	Escárcega	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	Transporte y vialidad	En Ejecución	2016		\$625,373	\$625,373	\$24,408	\$24,408	\$24,408	\$24,408	\$24,408	3.90	00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada física y financiera - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM18160 20074967 2	Construcción De Viviendas Cuartos Dormitorios Escárcega Cm - 232385	232385	Campeche	Escárcega	Escárcega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,130,917	\$1,130,917	\$791,642	\$791,642	\$791,642	\$791,642	70.00	00	Vivienda	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada física y financiera - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

  
LIC. ATLANQ MOSQUEDA AJUAYO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. ERWIN ROMANELI MARTÍNEZ  
VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL

  
LIC. JUAN YVALDO FARFÁN GÓMEZ  
CONTADOR VITRANO

  
ING. ASIRIO MANUEL COSGALLA LOEZA  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DESARROLLO URBANO Y MEDIO  
AMBIENTE

  
ING. TERESA GUADALUPE ESTRADA  
DIRECTOR DE ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL

  
LIC. ANTONIO MIGUEL COBOS RIQUELME  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN