



FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	APROBADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCE_S_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
CAM190401685564	Proyecto de inversión	223500	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223500.0, modificado:223500.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (PARQUE CD. DEL CARMEN Y SALSIPUEDES II)	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ESCARCEGA	FONPET-19-M-APR00902	0	0	150	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Escárcega, Camp., México, lon:-90.7390245, lat:18.6101834}}	13-11-2019	14-12-2019	223500	223456	223456	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-FONPET-001-2019, contratista:GRUPO IDEST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:223456.0, importe_modificado:223456.0}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1685564/porcentaje, avance:20.0}}	En ejecución	Validado	Registrado	o justificar en Observaciones, trimestre:4.0.
CAM190401679097	Proyecto de inversión	1846902	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738760.8, modificado:738760.8}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108141.2, modificado:1108141.2}}	CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EJIDO NUEVO PROGRESO NO DOS -	Escárcega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE ESCARCEGA	273639	26	24	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6278.0, meta_modificada:6278.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:322, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, ESCARCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE PRINCIPAL CALLE PRIN, lon:-90.91379555, lat:18.61969695}}	07-10-2019	05-12-2019	1846902	1846825	1846825	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAE-R-33-URBC-013-2019, contratista:INGENIERIA LOGISTICA ILCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCARCEGA, monto:1846902.0, importe_modificado:1846902.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6278.0}}	En ejecución	Validado	Sin observaciones	
TOTAL:															2070402	2070281	2070281								

LIC. RODOLFO BAUTISTA PUC  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. EDMUNDO PEREZ GUTIERREZ  
TESORERO MUNICIPAL

M.C. MARIO DEL JESUS MAY GONGORA  
CONTRALOR INTERNO

ARO. JESUS BARBOSA TORRES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ING. MARGARITO VAZQUEZ LOPEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMIA Y TURISMO

L.A.E. HERMENEGILDO VAZQUEZ LOPEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION



H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2018-2021  
DIRECCION DE PLANEACION  
EJERCICIO FISCAL 2019  
FONDO PETROLERO  
CUARTO TRIMESTRE 2019

PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
**CAMPECHE**



FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
CAM190401 685564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		223500	223500
CAM190401 679097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	23- Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		738760.8	738760.8

CAM190401 679097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33- Aportaciones Federal es para Entidad I004-FAIS es Municipal y de Federa las tivas y Demarcaciones Municip Territoriales del ios Distrito Federal	1108141.2	1108141.2
---------------------	---	---	-----------	-----------



H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2018-2021  
DIRECCION DE PLANEACION  
EJERCICIO FISCAL 2019  
FONDO PETROLERO  
CUARTO TRIMESTRE 2019

PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
**CAMPECHE**



METAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CAM1904016 85564	Luminaria	20	20
CAM1904016 79097	Metros Cuadrados	6278	6278



H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2018-2021  
DIRECCION DE PLANEACION  
EJERCICIO FISCAL 2019  
FONDO PETROLERO  
CUARTO TRIMESTRE 2019

PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
**CAMPECHE**



GEOREFERENCIAS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CAM190401 685564	Campeche	Escárcega	Escárcega	Escárcega, Camp., México	-90.7390245	18.61018
				CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO ESCARCEGA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO DOS, 24367 NUEVO PROGRESO DOS, ESCÁRCEGA CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE		
CAM190401 679097	Campeche	Escárcega	Nuevo Progreso Dos	PRINCIPAL CALLE PRIN	-90.9137956	18.6197



H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2018-2021  
DIRECCION DE PLANEACION  
EJERCICIO FISCAL 2019  
FONDO PETROLERO  
CUARTO TRIMESTRE 2019

PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
**CAMPECHE**



CONTRATOS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CAM19040 1685564	Obra	HAE-R- FONPET- 001-2019	GRUPO IDEST, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE ESCARCEGA	223456	223456.0
CAM19040 1679097	Obra	HAE-R-33- URBC-013- 2019	INGENIERIA LOGISTICA ILCA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE ESCARCEGA	1846902	1846902.0



H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2018-2021  
DIRECCION DE PLANEACION  
EJERCICIO FISCAL 2019  
FONDO PETROLERO  
CUARTO TRIMESTRE 2019

PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
**CAMPECHE**



AVANCES FISICOS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENT AJE
CAM19040 1685564	2019		4 Luminaria	20	20	20	100
CAM19040 1679097	2019		Metros 4 Cuadrados	6278	6278	6278	100