



H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2021-2024  
 DIRECCION DE PLANEACION  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
 PROYECTOS

PODER EJECUTIVO  
 DEL ESTADO DE  
**CAMPECHE**



INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

OLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FISICO	ESTATUS	FLUJO
CAM2202 2080827	2376126.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376126.42, modificado:2376126.42}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE M X 1.12 M DE LARGO EN ESCÁRCEGA, COLONIA SALINAS DE GORTARI, FRACCIONAMIENTO FUNDADORES - 85019	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	85019	54	39	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.2, meta_modificada:724.2}}	22-03-2022	06-05-2022	2376126.42	2376126.42	1461376.68	1461376.68	1461376.68	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	En Ejecución	Validación avances
CAM2202 2076094	1428236.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428236.68, modificado:1428236.68}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA, CALLE 34 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 34 ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 17 ENTRE AV. JUSTO SIERRA MÉNDEZ Y CALLE 34, CALLE 17 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38A Y CALLE 38A ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19 COLONIA SALSIPUEDES 1 Y SALSIPUEDES 2 - 60564	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Escárcega	60564	67	48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4113.0, meta_modificada:4113.0}}	22-03-2022	22-04-2022	1428236.68	1428236.68	1415578.24	1415578.24	1415578.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}}	En Ejecución	Validación avances
CAM2202 02075911	2472636.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472636.44, modificado:2472636.44}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPÓN EN ESCÁRCEGA, AVENIDA SOLIDARIDAD ENTRE CALLE 63 Y CALLE 67 Y CALLE 63 ENTRE AV. SOLIDARIDAD Y CALLE 28, COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 59580	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Escárcega	59580	53	39	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3092.0, meta_modificada:3092.0}}	22-03-2022	20-05-2022	2472636.44	2472636.44	1244990.82	1244990.82	1244990.82	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}}	En Ejecución	Validación avances
CAM2202 02080687	515226.42	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515226.42, modificado:515226.42}}	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO EN ESCARCEGA, CALLE 18C ENTRE CALLE 71 Y CALLE 17 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO. 1 - 84277	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	84277	82	65	{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	25-03-2022	21-05-2022	515226.42	515226.42	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}}	En Ejecución	Validación avances
CAM2202 02078325	854726.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854726.98, modificado:854726.98}}	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ESCARCEGA, CALLE 3 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 35 Y CALLE 24 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4 EN LA LOCALIDAD DE ESCARCEGA H JUNTA MUNICIPAL DE DIVISION DEL NORTE - 72539	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	72539	63	46	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}}	22-03-2022	05-05-2022	854726.98	854726.98	750023.95	750023.95	750023.95	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}	En Ejecución	Validación avances
CAM2202 02080652	998876.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998876.88, modificado:998876.88}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN ESCARCEGA EN CALLE 33 ENTRE CALLE 54 Y UNIDAD DEPORTIVA 19 DE JULIO EN LA COLONIA 10 DE MAYO - 84103	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	84103	45	41	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	22-03-2022	20-05-2022	998876.88	998876.88	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}}	En Ejecución	Validación avances



H. AYUNTAMIENTO DE ESCARCEGA 2021-2024  
 DIRECCION DE PLANEACION  
 EJERCICIO FISCAL 2022  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
 PROYECTOS

PODER EJECUTIVO  
 DEL ESTADO DE  
**CAMPECHE**



**INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA**

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE  
 PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	METAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE_FISICO	ESTATUS	FLUJO
CAM220202079711	815926.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815926.44, modificado:815926.44}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON DOBLE RIEGO CON RIEGO TAPON EN ESCARCEGA CALLE 57 ENTRE AV HECTOR PEREZ Y CALLE 24 COLONIA UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO NO. 2 - 79071	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Escárcega	79071	57	32	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}}	22-03-2022	20-04-2022	815926.44	815926.44	764009.1	764009.1	764009.1	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	En Ejecución	Validación de avances
CAM220202081177	1740000	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1740000.0}}	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 86768		Otros Proyectos	Municipio de Escárcega	86768	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	01-03-2022	31-12-2022	1740000	1740000	1009200	1009200	1009200	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:0.5}}	En Ejecución	Validación de avances
CAM220202078305	964224.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964224.44, modificado:964224.44}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ESCARCEGA CALLE CRESCENCIO REJON ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE CALLE CRESCENCIO REJON Y CALLE NIÑO HEROES EN LA LOCALIDAD DE CENTENARIO - 72399	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Escárcega	72399	45	38	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1267.0, meta_modificada:1267.0}}	22-03-2022	05-05-2022	964224.4	964224.44	856790.11	856790.11	856790.11	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}	En Ejecución	Validación de avances

C. SILVESTRE LEMUS OROZCO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL ANGELES LEON  
 DIRECTOR DE PLANEACION

LICDA. CINTHIA MANUELA VILCHIS FERNÁNDEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PEDRO JUSTO HEREDIA GARRIDO  
 TESORERO MUNICIPAL

ING. CARLOS MARIO SEGOVIA TORRES  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

ING. JOSÉ DE LOS ANGELES AGUILAR SÁNCHEZ DIRECTOR DE ECONOMÍA TURISMO DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO